


ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В ЧАС П. НАГОРНЫЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2018г. ГОДА

Показатели бизнес-плана	Отчетный период					Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта)		Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
	План	Факт	Отклонение			План	Факт	
			тыс. руб.	%	причины			
1. Основные								
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.)	16 559,00	41 130,00	24 571,00	148%	Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств. Последствие - срыв строительных работ в 2016г.	213 051,00	216 834,00	Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Заключен кредитный договор в ПАО "ВТБ". Закуплены основные материалы для производства СМР. Выполнены строительные работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, устройству внутренней канализации. выполнен демонтаж перегородок. Оплачены взносы лицензия технологического оборудования. Срок окончания строительства 3 квартал 2019 года. Ввод в эксплуатацию оборудования запланирован на 4 квартал 2019 г.
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	16 559,00	39 984,00	23 425,00	141%		177 730,00	201 155,00	
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.)	9 821,00	0,00	- 9 821,00	0,00		1 348,00	0,00	
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	3 188,00	0,00	- 3 188,00	0,00		8 950,00	0,00	
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	6 747,20	10 080,00	3 332,80	149,40%	Причиной предоставление субсидии в размере меньше планового является задержка в получении кредитных средств. Последствия - перенос строительных работ	14 599,80	11 614,00	
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010	6 747,20	10 080,00	3 332,80	149,40%		14 599,80	11 614,00	
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоснабжающего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 814,00	32 510,00	
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	2,00	0,00	0,00		Последствие срыва строительных работ в 2016г.	10,00	0,00	
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора								
Количество голов на убой	-	-	-	-	-	-	-	

Директор по развитию ЗАО "Агротек Холдинг"  В.И. Рубахин



**СПРАВКА ОБ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОСОБО ЗНАЧИМОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В ЧАС П. НАГОРНЫЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2018 ГОД**

№ п/п	Источник	Сумма, тыс. руб.	СМР	Оборудование	Прочие расходы	Пополнение оборотных средств на инвестиционной фазе проекта
1	Собственные	41 130	27 362	12 622	1 146	0
2	Кредит	0	0	0	0	0
	ИТОГО	41 130	27 362	12 622	1 146	0

**СПРАВКА О ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В ЧАС П. НАГОРНЫЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018**

№ п/п	Источник	Сумма, тыс. руб.	СМР	Оборудование	Прочие расходы	Пополнение оборотных средств на инвестиционной фазе проекта
1	Собственные	72 827	39 561	23 053	10 213	0
2	Кредит	144 007	137 015	1 526	5 466	0
	ИТОГО	216 834	176 576	24 579	15 679	0

Ведущий специалист по экономике и финансам ООО "ФБК"

 В.Р.Сайкович

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В
ЧАС П. НАГОРНЫЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"**

Объект (мероприятие)	Сроки реализации	Текущий статус работ
2. Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час	2016-2019гг.	- выполнено 25 %
2.1 Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2016-29.12.2016	работы завершены
2.2. Подготовка к строительству	29.12.2016-29.06.2018	работы завершены
2.3. Проведение ремонта здания	02.07.2018-28.09.2019	- выполнено 25%
2.4 Строительно-монтажные работы	01.05.2017-28.09.2019	Проведено: - демонтаж внутр.перегородок, ж/б плиты - 100%, бетонирование площадки - 100%, - перенос наружных коммуникаций - 100%. В настоящее время производятся строительно-монтажные работы (внутренняя отделка)-70% -устройство мозаичного пола - 20%
2.5. Благоустройство территории, озеленение и сдача приемочной комиссии	01.10.2018 -28.09.2019	- выполнено 60%
2.6. Благоустройство и озеленение	01.10.2018 -28.09.2019	- выполнено 80%

Ведущий специалист по экономике и финансам ООО "ФБК"

 В.Р.Сайкович