

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Инфраструктура для жизни"			
Краткое наименование федерального проекта	Региональная и местная дорожная сеть	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Тимофеев В.В.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Костюченко И.В.	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программы (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программы (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	

программы)		Направление (подпрограмма)	
------------	--	----------------------------	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций																				
1.1.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	НП	Процент	85,6800	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	55,1800	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,000 0	56,000 0	57,000 0	58,000 0	59,000 0	60,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений																				
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	73,1800	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,500 0	71,200 0	75,900 0	81,200 0	82,700 0	85,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году																				
3.1.	Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	60,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,000 0	65,000 0	66,000 0	68,000 0	69,000 0	70,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособно сти страны"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				статистических данных" (ГИС ЦАП)		
3.2.	Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение)	ФП	Процент	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	51,000 0	52,000 0	52,000 0	53,000 0	53,000 0	54,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	
4	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений																					
4.1.	Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения	ФП	Штука	4,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	6,0000	8,0000	8,0000	10,000 0	14,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций																							
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	1 400,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 470,0000	1 400,0000	1 400,0000	1 450,0000	1 500,0000	1 550,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов в недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	
1.1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 225,4000	4 350,0000	4 500,0000	4 500,0000	4 500,0000	4 500,0000	-	-	-	-	-	
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"																								

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений																						
2.1	Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения	-	Единица	3,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	-	1,000 0	-	6,000 0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
2.1.1	Протяженность построенных платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00 00	53,00 00	0,000 0	36,00 00	0,000 0	146,0 000	-	-	-	-	-
Количество новых платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"																							
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году																						
3.1	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов с населением от 20 тысяч	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, Доля автомобильных дорог, входящих в	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	человек, расположенным и в Дальневосточном федеральном округе																				опорную сеть, соответствующим нормативным требованиям		
3.1. 1	Протяженность отремонтированных дорог	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	1 500,0000	-	-	-	-	-
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов Дальневосточного федерального округа																							
3.2	Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение)	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
3.2. 1	Количество ежегодных отчетов по результатам круглосуточного мониторинга СМИ посредством в том числе информационно-аналитических систем	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
3.2. 2	Количество интернет-ресурсов национального проекта "Инфраструктура для жизни", созданных для демонстрации результатов дорожной деятельности	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
3.2.	Количество	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
3.2. 6	Количество подготовленных ежемесячных рейтингов региональных проектных офисов в части коммуникацион ного обеспечения дорожной составляющей национального проекта "Инфраструктур а для жизни"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-
3.2. 7	Количество подготовленных макетов визуализации для различных носителей с разработкой айдентики национального проекта "Инфраструктур а для жизни" в части дорожной деятельности	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-
3.2. 8	Количество произведенной печатной и сувенирной продукции, разработанных дизайн-макетов полиграфически х материалов с использованием символики национального проекта	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-
3.2. 9	Количество созданных аудиовизуальны х произведений о реализации национального	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	проекта "Инфраструктур а для жизни" в части дорожной деятельности																						
Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог, включающий мероприятия по информированию населения о дорожной деятельности и социологическому исследованию среди населения субъектов Российской Федерации																							
3.3	Осуществлен ремонт автомобильных дорог Минобороны России	-	Километ р; тысяча метров	1 430,71 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	Приобре тение товаров, работ, услуг	-	Доля автомобильны х дорог Минобороны России, соответствую щих нормативным требованиям	-	Государственна я программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособн ости страны"
Выполнение дорожных работ для нужд обороны с использованием собственных производственных возможностей федеральных казенных учреждений "Управление дорожного хозяйства Минобороны России" и подрядных организаций																							
4	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений																						
4.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципаль ного, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	66,00 00	56,00 00	40,00 00	55,00 00	55,00 00	55,00 00	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевоео ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	Декомпози рован	Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильны х дорогах регионального или межмуниципа льного и местного значения	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
4.1. 1	Протяженность построенных и реконструируем ых автомобильных дорог регионального и межмуниципаль ного, местного значения и искусственных	-	Километ р; тысяча метров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,4 000	453,0 000	431,9 000	450,0 000	450,0 000	450,0 000	-	-	-	-	-

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений														
2.2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, 54470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 933 923,80	98 565 358,80	77 136 258,60	50 368 202,70	61 844 187,00	64 000 000,00	409 847 930,90
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 539 205,50	98 565 358,80	77 136 258,60	50 368 202,70	61 844 187,00	64 000 000,00	412 453 212,60
2.2.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 539 205,50	98 565 358,80	77 136 258,60	50 368 202,70	61 844 187,00	64 000 000,00	412 453 212,60
2.2.1.1 .1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 539 205,50	98 565 358,80	77 136 258,60	50 368 202,70	61 844 187,00	64 000 000,00	412 453 212,60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3.3.	Осуществлен ремонт автомобильных дорог Минобороны России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	800000.0000
4	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
4.1.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	57933923.8

7. Дополнительная информация

1	Подпунктом "л" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 установлен целевой показатель национального проекта "Инфраструктура для жизни" по увеличению к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не менее чем до 60% в целом по стране.
2	Декомпозиция показателей по субъектам Российской Федерации будет уточнена при очередной корректировке паспорта.
3	Информация о влиянии мероприятий федерального проекта на мероприятия, направленные на реализацию, мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа. Мастер-планы развития городов Дальневосточного федерального округа утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 № 2058-р и от 31.01.2023 № 193-р, которыми в части дорожной деятельности предусмотрены мероприятия по приведению в нормативное состояние (ремонт и капитальный ремонт), а также по строительству и реконструкции объектов. Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения будут осуществляться в рамках результатов «Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе» и «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»). Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения будут осуществляться в рамках результатов «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» и «Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения». Мероприятия осуществляются за счет средств регионального бюджета с учетом оказываемой в рамках данного федерального проекта государственной поддержки. Таким образом мероприятия мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа синхронизированы с паспортом федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
4	Семейноцентричность. Показателями федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» являются «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям», «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» и «Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии», направленные на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» по увеличению доли дорожной сети городских агломераций, автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, в нормативе до 85 %, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 60 % к 2030 году в рамках достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни». Приведение дорожной сети в нормативное состояние является одним из направлений, влияющим на ежегодное улучшение условий жизни граждан за счет повышения качества дорог, улучшения транспортной доступности. В связи с изложенным, мероприятия и показатели, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, включены в федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
	В целях мониторинга достижения задачи по строительству к 2030 году не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов, предусмотренной

5	перечнем поручений от 30 марта 2024 г. № Пр-616 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 г. (подпункт "г" пункта 10) паспортами федеральных проектов "Развитие федеральной сети" (ФП "РФС") и "Региональная и местная дорожная сеть" (ФП "РМДС") предусматриваются следующие показатели: "Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах федерального значения" (значение показателя в 2030 году накопительным итогом - 36 ед.); "Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения" (значение показателя в 2030 году накопительным итогом - 14 ед.). Учитывая, что положения подпункта "г" пункта 10 поручения № Пр-616 не содержат начального срока исполнения задачи, за базовый год расчета показателя принят 2024 год (год издания поручения) со значениями показателей 10 (ФП "РФС") и 4 единиц (ФП "РМДС") соответственно. Таким образом, к 2030 году за период 2024-2030 годов предусматривается строительство 50 обходов населенных пунктов.
6	Финансовое обеспечение результата "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" на период 2028-2030 сформировано справочно и требует уточнения после утверждения Распоряжения Правительства Российской Федерации об осуществлении дорожной деятельности в 2025-2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
7	В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области продолжается выполнение мероприятий по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также ведется работа по формированию агломераций и утверждению дорог опорной сети. По поручению Правительства Российской Федерации от 01.06.2024 № ММ-П16-16462 планируется включение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области в реализацию федерального проекта с обеспечением необходимого финансирования при уточнении указанными субъектами границ и протяженностей автомобильных дорог, а также проведении инструментальной диагностики для принятия базовых значений показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Региональная и местная дорожная сеть

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций							
1.1	Результат "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Иное : Подтверждающий документ о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, а также дорожной сети городских агломераций	СОУ "Эталон"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка	-	30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюченко	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. В.	Подтверждающий достижение КТ	бюджет"
1.1. 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижение КТ	
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.	Контрольная точка "Для	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюченко	Прочий тип документа	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. В.	Подтверждающий достижение КТ	
1.1. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1. 19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			отсутствует	отсутствует			
1.1. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 31	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"
1.1. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающие исполнение КТ	СОУ "Эталон"
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений							
2.1	Результат "Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Письмо : О ходе реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
2.1. 2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Утвержденные правила распределения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 3	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятия "	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О ходе реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа о выполнении работ (оказании услуг)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 5	Контрольная точка "Итоговый отчет о ходе реализации мероприятия "	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо Об итогах реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1.	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюченко	Входящее письмо	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. В.	О завершении строительства объекта	
2.1. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Утвержденные правила распределения	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 9	Контрольная точка "Отчет о технической готовности объекта "	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О показателе технической готовности	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 10	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятия "	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О ходе реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 11	Контрольная точка "Итоговый отчет о ходе реализации мероприятия "	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо Об итогах реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О завершении строительства объекта	СОУ "Эталон"
2.1. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюченко	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. В.	Утвержденные правила распределения	бюджет"
2.1. 15	Контрольная точка "Отчет о технической готовности объекта "	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О показателе технической готовности	СОУ "Эталон"
2.1. 16	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации мероприятия "	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О ходе реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 17	Контрольная точка "Итоговый отчет о ходе реализации мероприятия "	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо Об итогах реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костюченко И. В.	Входящее письмо О завершении строительства объекта	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 21	Контрольная точка "Соглашения с субъектами Российской Федерации"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О показателе технической готовности	СОУ "Эталон"
2.1.	Контрольная точка "Отчет	-	30.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюченко	Входящее письмо	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
22	о ходе реализации мероприятия "		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. В.	О ходе реализации мероприятия	
2.1. 23	Контрольная точка "Итоговый отчет о ходе реализации мероприятия "	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо Об итогах реализации мероприятия	СОУ "Эталон"
2.1. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Входящее письмо О завершении строительства объекта	СОУ "Эталон"
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций в 2030 году							
3.1	Результат "Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов с населением от 20 тысяч человек,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Иное : Подтверждающий документ об осуществлении ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов с населением от 20 тысяч	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	расположенными в Дальневосточном федеральном округе"						человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе	
3.1. 1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижение КТ	
3.1. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	отсутствует			
3.1. 13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.1. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 21	Контрольная точка	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюченко	Прочий тип документа	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И. В.	Подтверждающий исполнение КТ	
3.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует			
3.1. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.1. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
3.2	Результат "Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Иное : Информация о проведении мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог, проведении информационно- разъяснительной работы и экспертно- социологического сопровождения национального проекта «Инфраструктура для жизни»	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 2	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 3	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа о выполненных работах (оказанных услугах)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 8	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 9	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 13	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.2. 14	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 15	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.2. 18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 20	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 21	Контрольная точка "Проведен срез"	-	29.09.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижение КТ	
3.2. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
3.2. 26	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 27	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
3.2. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 31	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 32	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной оценки достижения показателя"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 33	Контрольная точка "Проведен срез общественного мнения в целях предварительной	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оценки достижения показателя"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.2. 34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.2. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
3.3	Результат "Осуществлен ремонт автомобильных дорог Минобороны России"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.		ПО "Эпюра"
3.3. 1	Контрольная точка	-	31.03.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ярошевич А.	Прочий тип документа	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Закупка включена в план закупок"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Публикация в ЕИС	
3.3. 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Внутренние документы Минобороны России	СОУ "Эталон"
3.3. 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	СОУ "Эталон"
3.3. 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий факт выполнения условий контракта	СОУ "Эталон"
3.3. 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.3. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Внутренние документы Минобороны России	СОУ "Эталон"
3.3. 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	СОУ "Эталон"
3.3. 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-
3.3. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение"			отсутствует	отсутствует			
3.3. 10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-
3.3. 11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие факт выполнения условий контракта	-
3.3. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.	Контрольная точка		25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ярошевич А.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Документы, подтверждающие оплату	
3.3. 15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Внутренний документ Минобороны России	-
3.3.	Контрольная точка	-	20.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ярошевич А.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
18	"Услуга оказана (работы выполнены)"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Подтверждающий достижение КТ	бюджет"
3.3. 19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.3. 23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
3.3. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Миноблороны России	-
3.3. 29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-
3.3. 30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.	Контрольная точка		01.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ярошевич А.	Прочий тип документа	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
31	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Внутренние документы Минобороны России	
3.3. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	03.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.3. 36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Публикация в ЕИС	-
3.3. 37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.3. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3. 41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	02.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
3.3. 42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярошевич А. В.	Справка Внутренние документы Минобороны России	-
4	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений							
4.1	Результат "Осуществлено строительство и	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюченко И. В.	Иное : Подтверждающий документ об осуществлении	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		строительства и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	
4.1. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.1. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.1. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижение КТ	
4.1. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1. 16	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
4.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий достижение КТ	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		достижение КТ	
4.1. 21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
4.1. 25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение кт	СОУ "Эталон"
4.1. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов"			отсутствует	отсутствует			
4.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
4.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"
4.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюченко И. В.	Прочий тип документа Подтверждающий исполнение КТ	СОУ "Эталон"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Региональная и местная дорожная сеть

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	41,5166	2024	-	-	-	-	-	-	-	42,09 66	43,96 41	45,94 77	48,58 78	51,30 06	54,20 19
Еврейская автономная область	52,6921	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,80 20	55,67 35	58,25 89	59,30 14	60,00 00	61,00 00
Забайкальский край	45,0755	2024	-	-	-	-	-	-	-	47,50 00	50,00 00	52,50 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00
Камчатский край	50,0005	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,69 98	51,69 98	54,66 62	55,01 93	55,37 25	60,00 00
Магаданская область	37,1353	2024	-	-	-	-	-	-	-	34,42 50	34,73 25	35,39 09	35,94 68	36,50 28	37,05 88
Приморский край	55,3750	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,47 68	56,47 61	58,70 51	59,32 46	60,25 38	61,01 78
Республика Бурятия	51,8379	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,00 26	55,01 99	57,00 95	58,00 43	59,01 29	60,00 22
Республика Саха (Якутия)	63,4400	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,74	86,30	86,82	87,30	87,74	88,15

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	51,7818	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,46 71	55,18 04	57,23 19	59,36 03	60,00 00	60,00 00
Республика Татарстан (Татарстан)	51,6397	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,23 15	53,98 68	55,48 71	57,04 05	58,55 69	60,00 11
Самарская область	51,4646	2024	-	-	-	-	-	-	-	50,25 67	51,22 17	52,20 65	53,19 12	54,17 60	55,16 08
Саратовская область	37,7052	2024	-	-	-	-	-	-	-	37,18 15	43,69 67	46,98 63	50,99 16	54,99 69	60,12 37
Удмуртская Республика	50,8303	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,50 00	53,00 01	54,00 01	55,00 00	56,00 00	57,00 01
Ульяновская область	51,1556	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,90 70	52,89 42	53,77 92	54,62 63	55,46 23	56,28 75
Чувашская Республика - Чувашия	47,5980	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,19 29	50,00 14	52,50 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	33,6860	2024	-	-	-	-	-	-	-	33,82 37	35,88 08	35,88 08	40,69 65	43,17 62	47,05 02
Вологодская область	50,6202	2024	-	-	-	-	-	-	-	50,90 59	51,99 92	53,50 01	55,00 11	55,00 11	55,00 11
город федерального значения Санкт-Петербург	71,7592	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,20 62	71,20 62	71,20 62	71,20 62	71,20 62	71,20 62
Калининградская область	57,9427	2024	-	-	-	-	-	-	-	60,26 37	62,69 44	64,75 32	66,81 19	68,87 06	70,92 93

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	51,3113	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,25 83	54,36 31	55,46 78	56,97 45	58,07 93	60,00 00
Мурманская область	53,5703	2024	-	-	-	-	-	-	-	50,18 86	52,38 77	54,59 64	56,46 25	57,79 62	60,00 00
Ненецкий автономный округ	85,9070	2024	-	-	-	-	-	-	-	62,20 98	63,99 47	65,83 91	66,94 15	68,04 39	69,30 69
Новгородская область	61,2673	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,20 58	68,20 58	68,20 58	68,20 58	68,20 58	68,20 58
Псковская область	45,8233	2024	-	-	-	-	-	-	-	47,09 30	50,25 27	50,80 48	51,86 22	52,63 45	54,02 38
Республика Карелия	51,6658	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,88 00	54,28 00	55,68 00	57,00 00	58,50 00	60,00 00
Республика Коми	41,8664	2004	-	-	-	-	-	-	-	45,44 62	47,52 07	48,55 80	50,48 44	52,77 07	54,46 42
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	74,8203	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,39 99	78,61 18	78,61 18	79,40 02	80,40 03	81,40 03
Карачаево-Черкесская Республика	55,3296	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,43 05	57,28 90	58,14 75	58,85 27	59,55 79	60,10 98
Республика Дагестан	63,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	62,54 00	63,88 91	65,00 00	66,10 00	67,40 00	68,50 00
Республика Ингушетия	85,0002	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	51,9569	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,19 44	53,26 71	54,35 77	55,62 71	57,25 41	60,00 02
Республика Хакасия	72,6119	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,67 00	71,67 00	71,80 00	71,90 00	72,10 00	72,30 00
Томская область	42,5394	2024	-	-	-	-	-	-	-	47,83 31	51,15 15	54,62 32	59,27 11	62,52 28	65,05 46
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	50,0178	2024	-	-	-	-	-	-	-	51,16 63	53,09 68	55,02 73	56,95 78	58,88 83	60,81 88
Свердловская область	53,1142	2024	-	-	-	-	-	-	-	54,19 55	55,28 73	56,46 01	57,70 02	59,00 00	60,00 00
Тюменская область	63,6835	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,50 89	63,70 89	63,90 89	64,10 89	64,30 89	64,50 89
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	89,5521	2024	-	-	-	-	-	-	-	83,81 75	83,86 43	84,34 64	85,06 47	85,51 56	85,73 46
Челябинская область	56,2955	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,79 00	57,39 12	57,89 01	58,59 00	59,29 00	60,03 00
Ямало-Ненецкий автономный округ	90,7816	2024	-	-	-	-	-	-	-	73,78 58	79,00 44	81,14 16	82,03 47	83,62 69	85,21 91
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	71,2234	2024	-	-	-	-	-	-	-	72,00 02	73,00 03	74,00 05	75,00 06	76,00 00	77,00 00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	59,6583	2024	-	-	-	-	-	-	-	57,97 00	58,29 00	58,78 77	59,19 66	59,60 55	60,00 04
Владимирская область	53,6073	2024	-	-	-	-	-	-	-	52,62 75	52,72 65	52,82 74	52,92 64	52,92 64	52,92 64
Воронежская область	72,1285	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,56 69	70,56 69	70,56 69	70,56 69	70,56 69	70,56 69
Ивановская область	68,6746	2024	-	-	-	-	-	-	-	68,80 56	71,79 83	71,79 83	71,79 83	71,79 83	71,79 83
Калужская область	59,9101	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,85 00	56,68 00	57,51 00	58,34 00	59,17 00	60,00 00
Костромская область	59,6634	2024	-	-	-	-	-	-	-	60,71 00	62,87 08	65,04 19	67,21 31	69,38 42	71,55 53
Курская область	53,5606	2024	-	-	-	-	-	-	-	56,02 54	56,68 98	57,51 04	58,28 11	59,08 75	60,00 00
Липецкая область	52,4817	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,91 09	54,86 04	55,93 73	58,39 49	59,91 89	61,44 29
Московская область	74,9370	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,18 85	74,35 31	74,51 78	74,68 24	74,84 70	75,01 17
Орловская область	52,3233	2024	-	-	-	-	-	-	-	53,20 15	54,80 43	56,10 13	57,50 18	58,80 13	60,00 77
Рязанская область	47,9473	2024	-	-	-	-	-	-	-	48,54 70	50,17 10	51,82 98	53,25 23	54,90 81	56,71 72
Смоленская область	47,3516	2024	-	-	-	-	-	-	-	49,16	51,36	53,57	55,77	57,98	60,18

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	72,1300	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,26 56	66,57 14	66,85 00	75,98 49	80,02 74	85,02 73
Республика Саха (Якутия)	48,2700	2024	-	-	-	-	-	-	-	41,76 35	42,34 99	47,93 53	53,63 52	61,54 40	63,53 29
Сахалинская область	59,6800	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,74 62	64,51 44	64,77 94	71,70 00	75,08 79	77,30 49
Хабаровский край	60,6900	2024	-	-	-	-	-	-	-	39,90 58	43,06 12	45,50 56	56,94 08	64,16 89	68,22 73
Чукотский автономный округ	62,3900	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,28 02	63,32 87	63,70 78	63,75 63	63,80 48	77,62 58
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	69,6600	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,64 61	79,03 65	79,87 79	83,85 32	84,88 70	86,05 62
Нижегородская область	70,9200	2024	-	-	-	-	-	-	-	70,69 45	73,65 64	76,18 88	78,90 90	79,77 84	80,29 86
Оренбургская область	64,7800	2024	-	-	-	-	-	-	-	65,80 73	68,19 60	70,57 41	79,10 95	80,90 79	82,70 64
Пензенская область	79,2500	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,29 56	76,44 48	77,12 38	85,67 32	85,67 32	85,67 32
Пермский край	79,9800	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,70 09	80,07 49	80,44 90	82,84 59	86,20 96	87,19 32
Республика Башкортостан	71,4500	2024	-	-	-	-	-	-	-	75,03 22	76,92 67	78,82 12	82,33 96	84,09 12	85,75 71

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	89,7500	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,66 28	80,66 28	80,66 28	85,22 75	85,22 75	88,29 59
Республика Мордовия	71,2300	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,49 84	77,57 40	78,64 96	83,01 32	83,01 32	85,00 01
Республика Татарстан (Татарстан)	82,7600	2024	-	-	-	-	-	-	-	77,85 40	77,85 40	77,85 40	86,89 17	88,72 79	91,66 87
Самарская область	75,7700	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,65 09	79,47 43	80,58 71	85,00 42	84,42 46	85,00 42
Саратовская область	79,8100	2024	-	-	-	-	-	-	-	69,14 92	69,14 92	79,62 34	86,16 97	88,01 38	90,77 98
Удмуртская Республика	82,3900	2024	-	-	-	-	-	-	-	86,87 41	86,87 41	86,87 41	89,80 11	89,80 11	93,00 48
Ульяновская область	73,3200	2024	-	-	-	-	-	-	-	66,77 77	67,91 92	73,01 91	79,56 85	80,62 83	81,68 81
Чувашская Республика - Чувашия	66,4900	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,24 74	63,42 34	69,31 94	80,02 72	83,30 94	86,68 83
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	69,8100	2024	-	-	-	-	-	-	-	66,06 27	69,92 81	72,57 83	76,63 21	79,34 10	86,45 06
Вологодская область	77,9800	2024	-	-	-	-	-	-	-	64,26 54	70,06 92	78,25 34	82,15 65	82,27 61	85,80 05
город федерального	87,8900	2024	-	-	-	-	-	-	-	82,34	84,24	85,64	85,36	85,36	85,27

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	70,4800	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,38 05	70,43 81	70,82 38	83,68 39	85,39 82	88,29 02
Республика Ингушетия	83,1200	2024	-	-	-	-	-	-	-	82,64 45	82,64 45	82,64 45	85,00 60	85,31 00	85,76 60
Республика Северная Осетия - Алания	74,9100	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,35 74	80,40 64	81,31 51	85,25 21	85,39 17	85,54 29
Ставропольский край	79,8800	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,27 84	78,29 49	78,30 04	85,34 25	85,37 00	85,40 85
Чеченская Республика	63,6300	2024	-	-	-	-	-	-	-	67,29 66	68,28 57	73,95 63	85,71 25	87,95 96	91,78 17
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	70,2400	2024	-	-	-	-	-	-	-	71,10 02	74,56 42	79,94 25	85,00 00	85,00 00	85,66 15
Иркутская область	65,3300	2024	-	-	-	-	-	-	-	61,84 78	64,41 37	70,00 09	81,50 62	84,71 37	87,92 12
Кемеровская область - Кузбасс	80,6500	2024	-	-	-	-	-	-	-	86,64 67	88,39 93	88,65 18	88,65 18	88,65 18	88,65 18
Красноярский край	73,6500	2024	-	-	-	-	-	-	-	78,79 94	79,65 13	79,96 29	85,00 22	85,00 22	85,00 22
Новосибирская область	72,8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	74,24 67	79,46 77	86,79 33	86,79 33	86,79 33	87,24 32
Омская область	72,9300	2024	-	-	-	-	-	-	-	76,10 02	82,51 18	83,08 75	88,16 62	88,16 62	88,16 62

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	85,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,00 10	85,00 10	85,00 10	85,00 10	85,00 10	85,00 10
Ленинградская область	86,3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,01 00	85,01 00	85,01 00	85,01 00	85,01 00	85,01 00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	85,9500	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,02 58	85,02 58	85,02 58	85,02 58	85,02 58	85,02 58
Новосибирская область	85,2600	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,70 25	85,70 25	85,70 25	85,70 25	85,70 25	85,70 25
Омская область	85,3200	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,08 12	85,08 12	85,08 12	85,08 12	85,08 12	85,08 12
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	85,5100	2024	-	-	-	-	-	-	-	86,85 27	86,85 27	86,85 27	86,85 27	86,85 27	86,85 27
Челябинская область	85,4800	2024	-	-	-	-	-	-	-	90,09 35	90,09 35	90,09 35	90,09 35	90,09 35	90,09 35
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	85,0400	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,03 52	85,03 52	85,03 52	85,03 52	85,03 52	85,03 52

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	85,3400	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	85,00 81	85,23 18	85,23 18	85,23 18	85,23 18	85,23 18
Краснодарский край	87,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	85,01 45	85,02 73	85,05 36	85,01 90	85,02 33	85,00 14
Ростовская область	88,5300	2024	-	-	-	-	-	-	-	88,05 30	88,34 33	88,63 36	88,92 39	89,21 42	89,51 17
Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения Штука															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0
Республика Мордовия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	52,5200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	52,69 99	53,34 51	54,73 36	56,36 40	58,07 00	60,00 00
Нижегородская область	34,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	34,12 00	35,87 00	37,62 00	39,37 00	40,71 00	42,13 00
Оренбургская область	40,4300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	41,00 00	41,70 09	42,83 78	43,97 46	45,07 46	46,17 46
Пензенская область	75,7100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	71,66 94	71,67 78	71,68 90	71,71 00	71,72 99	71,90 00
Пермский край	78,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,50 00	80,10 00	80,10 00	80,10 00	80,10 00	80,10 00
Республика Башкортостан	57,2300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	57,25 00	57,80 20	58,35 40	58,90 60	59,45 80	60,01 00
Республика Марий Эл	41,7900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	53,82 42	55,82 28	56,83 25	57,91 19	58,95 65	60,00 11
Республика Мордовия	46,2600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	53,46 71	55,18 04	57,23 19	59,36 03	60,00 00	60,00 00
Республика Татарстан (Татарстан)	51,0600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	52,23 15	53,98 68	55,48 71	57,04 05	58,55 69	60,00 11
Самарская область	47,8700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	50,25 67	51,22 17	52,20 65	53,19 12	54,17 60	55,16 08
Саратовская область	34,6100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	37,18 15	43,69 67	46,98 63	50,99 16	54,99 69	60,12 37
Удмуртская Республика	49,9100	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	51,50	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	48,1500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	53,00 00	53,90 00	54,90 00	56,60 00	57,86 00	60,00 00
Иркутская область	39,1300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	43,04 06	44,71 83	46,18 63	47,65 44	49,12 24	50,59 04
Кемеровская область - Кузбасс	55,8000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	59,80 22	60,68 12	62,09 85	62,09 85	62,09 85	62,09 85
Красноярский край	72,3500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	73,62 00	73,62 00	73,62 00	73,62 00	73,62 00	73,62 00
Новосибирская область	48,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	52,14 84	52,92 00	54,70 00	56,50 00	58,30 00	60,00 00
Омская область	49,4000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	51,52 64	52,79 57	53,50 51	54,49 32	55,47 73	56,46 14
Республика Алтай	45,7700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	51,77 00	52,77 00	54,00 00	55,50 00	56,50 00	60,00 00
Республика Тыва	51,5200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	52,19 44	53,26 71	54,35 77	55,62 71	57,25 41	60,00 02
Республика Хакасия	71,4200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	71,67 00	71,76 00	71,80 00	71,90 00	72,10 00	72,30 00
Томская область	43,1700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	47,83 31	51,15 15	54,62 32	59,27 11	62,52 28	65,05 46
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	46,1900	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	51,16	53,09	55,02	56,95	58,88	60,81

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	54,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	55,85 00	56,68 00	57,51 00	58,34 00	59,17 00	60,00 00
Костромская область	51,3700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	60,71 00	62,87 08	65,04 19	67,21 31	69,38 42	71,55 53
Курская область	53,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	56,02 54	56,68 98	57,51 04	58,28 11	59,08 75	60,00 00
Липецкая область	48,2500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	53,91 09	54,86 04	55,93 73	58,39 49	59,91 89	61,44 29
Московская область	74,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	74,18 85	74,35 31	74,51 78	74,68 24	74,84 70	75,01 17
Орловская область	51,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	53,20 15	54,80 43	56,10 13	57,50 18	58,80 13	60,00 77
Рязанская область	46,2100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	48,54 70	50,17 10	51,82 98	53,25 23	54,90 81	56,71 72
Смоленская область	44,2200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	49,16 44	51,36 91	53,57 39	55,77 87	57,98 35	60,18 82
Тамбовская область	55,8000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	56,10 00	56,40 00	56,80 00	57,80 00	58,80 00	60,00 00
Тверская область	34,9600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	36,95 00	37,14 55	37,61 38	38,25 53	38,92 43	39,60 00
Тульская область	50,0600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	52,00 00	52,50 00	53,00 00	53,50 00	54,00 00	55,00 00
Ярославская область	52,1800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	56,71 70	59,88 92	62,89 18	62,97 31	63,05 44	63,13 57

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	57,6300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	55,23 74	56,81 96	58,78 14	78,16 55	82,12 49	86,51 78
Забайкальский край	50,3900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	56,65 33	59,66 84	65,12 96	76,30 14	79,31 66	82,33 17
Камчатский край	57,7000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	67,98 18	67,98 18	71,71 24	72,75 16	73,96 06	84,87 46
Магаданская область	50,7700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	52,13 35	52,13 35	52,57 88	69,40 93	71,65 50	80,15 16
Приморский край	41,0000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	46,39 19	57,05 82	73,08 13	78,92 20	84,56 11	87,83 60
Республика Бурятия	65,7300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	65,26 56	66,57 14	66,85 00	75,98 49	80,02 74	85,02 73
Республика Саха (Якутия)	45,6400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	41,76 35	42,34 99	47,93 53	53,63 52	61,54 40	63,53 29
Сахалинская область	60,8500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	63,74 62	64,51 44	64,77 94	71,70 00	75,08 79	77,30 49
Хабаровский край	57,9100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	39,90 58	43,06 12	45,50 56	56,94 08	64,16 89	68,22 73
Чукотский автономный округ	59,1900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	63,28 02	63,32 87	63,70 78	63,75 63	63,80 48	77,62 58
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	78,9000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,64 61	79,03 65	79,87 79	83,85 32	84,88 70	86,05 62

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	74,7200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	70,69 45	73,65 64	76,18 88	78,90 90	79,77 84	80,29 86
Оренбургская область	69,8500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	65,80 73	68,19 60	70,57 41	79,10 95	80,90 79	82,70 64
Пензенская область	81,7400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	76,29 56	76,44 48	77,12 38	85,67 32	85,67 32	85,67 32
Пермский край	74,4500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,70 09	80,07 49	80,44 90	82,84 59	86,20 96	87,19 32
Республика Башкортостан	69,6800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,03 22	76,92 67	78,82 12	82,33 96	84,09 12	85,75 71
Республика Марий Эл	92,1500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,66 28	80,66 28	80,66 28	85,22 75	85,22 75	88,29 59
Республика Мордовия	74,8200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	76,49 84	77,57 40	78,64 96	83,01 32	83,01 32	85,00 01
Республика Татарстан (Татарстан)	77,5700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	77,85 40	77,85 40	77,85 40	86,89 17	88,72 79	91,66 87
Самарская область	77,9200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,65 09	79,47 43	80,58 71	85,00 42	84,42 46	85,00 42
Саратовская область	81,0900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	69,14 92	69,14 92	79,62 34	86,16 97	88,01 38	90,77 98
Удмуртская Республика	88,2300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	86,87 41	86,87 41	86,87 41	89,80 11	89,80 11	93,00 48
Ульяновская область	79,5500	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	66,77	67,91	73,01	79,56	80,62	81,68

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	70,3800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	57,80 03	59,23 43	65,53 72	77,78 42	81,06 87	85,00 00
Республика Коми	57,8700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	56,25 26	59,21 75	63,12 54	66,97 99	71,36 84	76,20 21
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	75,6500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	72,88 21	72,88 21	73,08 63	85,94 41	85,94 41	88,69 61
Карачаево-Черкесская Республика	68,0300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	63,20 64	65,77 54	68,34 44	78,25 19	79,90 34	81,55 49
Республика Дагестан	74,0200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	67,38 05	70,43 81	70,82 38	83,68 39	85,39 82	88,29 02
Республика Ингушетия	73,7500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	82,64 45	82,64 45	82,64 45	85,00 60	85,31 00	85,76 60
Республика Северная Осетия - Алания	73,5100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	80,35 74	80,40 64	81,31 51	85,25 21	85,39 17	85,54 29
Ставропольский край	83,2500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,27 84	78,29 49	78,30 04	85,34 25	85,37 00	85,40 85
Чеченская Республика	66,0700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	67,29 66	68,28 57	73,95 63	85,71 25	87,95 96	91,78 17
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	67,3200	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	71,10 02	74,56 42	79,94 25	85,00 00	85,00 00	85,66 15

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	54,7500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	61,84 78	64,41 37	70,00 09	81,50 62	84,71 37	87,92 12
Кемеровская область - Кузбасс	79,5600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	86,64 67	88,39 93	88,65 18	88,65 18	88,65 18	88,65 18
Красноярский край	75,7700	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	78,79 94	79,65 13	79,96 29	85,00 22	85,00 22	85,00 22
Новосибирская область	74,5300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	74,24 67	79,46 77	86,79 33	86,79 33	86,79 33	87,24 32
Омская область	72,3300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	76,10 02	82,51 18	83,08 75	88,16 62	88,16 62	88,16 62
Республика Алтай	60,3800	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,79 18	80,11 37	80,41 74	84,08 89	86,60 24	87,17 93
Республика Тыва	66,0900	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	63,45 86	63,64 70	63,83 54	70,98 32	73,33 80	85,16 48
Республика Хакасия	70,7100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,04 52	79,60 89	79,60 89	85,00 01	85,00 01	85,00 01
Томская область	77,7000	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,36 80	78,25 59	80,70 48	82,14 88	83,59 26	85,51 79
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	91,7400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	85,06 59	85,06 59	85,27 99	85,27 99	86,60 66	86,60 66
Свердловская область	64,1400	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	74,17	78,36	83,51	85,21	85,43	85,60

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	60,9400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	49,98 07	51,34 32	59,05 83	68,61 09	69,97 24	74,06 48
Волгоградская область	64,0300	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	55,21 04	55,87 55	60,23 86	72,73 76	74,15 26	75,06 71
город федерального значения Севастополь	90,3400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	72,88 60	72,88 60	73,78 31	73,78 31	86,16 58	86,16 58
Краснодарский край	75,2500	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	77,85 84	77,98 16	94,60 27	99,70 93	84,56 42	85,17 64
Республика Адыгея (Адыгея)	68,3100	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	79,37 88	83,44 49	85,74 64	85,74 64	85,74 64	85,09 99
Республика Калмыкия	72,5400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	75,56 27	78,73 66	81,97 61	87,68 12	87,68 12	91,66 38
Республика Крым	71,7600	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	71,44 87	75,24 38	78,65 21	85,13 64	85,27 27	85,40 90
Ростовская область	80,1400	2023	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	85,42 82	84,88 74	85,67 01	86,49 28	86,44 40	86,44 40

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Региональная и местная дорожная сеть

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений																
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	66.00 00	56.00 00	40.00 00	55.00 00	55.00 00	55.00 00
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	66.00 00	56.00 00	40.00 00	55.00 00	55.00 00	55.00 00
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	7.000 0	6.000 0	6.000 0	7.000 0
Воронежская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0
Ярославская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	1.000 0
Тульская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Рязанская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-
Московская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	1.000 0	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
Брянская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Белгородская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	7.000 0	4.000 0	4.000 0	8.000 0	7.000 0
Псковская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	1.000 0	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	1.000 0	2.000 0
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	2.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	7.000 0	4.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	3.000 0	6.000 0	8.000 0	5.000 0
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	1.000 0	3.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	3.000 0	2.000 0
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	11.00 00	8.000 0	12.00 00	9.000 0	9.000 0
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	1.000 0	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Ульяновская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	2.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	2.000 0	4.000 0
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	-	-	-	1.000 0
Пензенская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	2.000 0
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	3.000 0	5.000 0	6.000 0
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	11.00 00	7.000 0	15.00 00	10.00 00	13.00 00
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	1.000 0	3.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	2.000 0	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	1.000 0
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	1.000 0
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 839 651,10	69 841 983,40	79 540 193,80	69 718 677,70	77 541 977,62	79 817 137,07	455 299 620,6 9
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 839 651,10	69 841 983,40	79 540 193,80	69 718 677,70	77 541 977,62	79 817 137,07	455 299 620,6 9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 839 651,10	69 841 983,40	79 540 193,80	69 718 677,70	77 541 977,62	79 817 137,07	455 299 620,6 9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 839 651,10	69 841 983,40	79 540 193,80	69 718 677,70	77 541 977,62	79 817 137,07	455 299 620,6 9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 805,6 0	4 198 324,6 0	5 598 972,1 0	0,00	5 237 540,9 7	5 407 591,7 7	28 306 746, 24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 805,6 0	4 198 324,6 0	5 598 972,1 0	5 005 511,2 0	5 237 540,9 7	5 407 591,7 7	28 306 746, 24
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858	4 198	5 598	5 005	5 237	5 407	28 306 746,

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 626,5 0	2 315 553,8 0	3 382 031,4 0	0,00	3 948 621,4 6	4 118 672,2 6	19 673 197,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 626,5 0	2 315 553,8 0	3 382 031,4 0	3 773 692,4 8	3 948 621,4 6	4 118 672,2 6	19 673 197,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 626,5 0	2 315 553,8 0	3 382 031,4 0	3 773 692,4 8	3 948 621,4 6	4 118 672,2 6	19 673 197,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 626,5 0	2 315 553,8 0	3 382 031,4 0	3 773 692,4 8	3 948 621,4 6	4 118 672,2 6	19 673 197,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 860,0 0	3 685 264,5 0	5 194 091,6 0	0,00	6 264 255,1 7	6 434 305,9 7	30 699 378,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 860,0 0	3 685 264,5 0	5 194 091,6 0	5 795 600,9 0	6 264 255,1 7	6 434 305,9 7	30 699 378,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 860,0 0	3 685 264,5 0	5 194 091,6 0	5 795 600,9 0	6 264 255,1 7	6 434 305,9 7	30 699 378,14
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325	3 685	5 194	5 795	6 264	6 434	30 699 378,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 502,3 0	1 564 405,9 0	2 021 832,1 0	0,00	2 360 548,6 3	2 530 599,4 3	12 659 861,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 502,3 0	1 564 405,9 0	2 021 832,1 0	2 255 973,3 0	2 360 548,6 3	2 530 599,4 3	12 659 861,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 502,3 0	1 564 405,9 0	2 021 832,1 0	2 255 973,3 0	2 360 548,6 3	2 530 599,4 3	12 659 861,66
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 502,3 0	1 564 405,9 0	2 021 832,1 0	2 255 973,3 0	2 360 548,6 3	2 530 599,4 3	12 659 861,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 42 9 157,60	9 013 890,0 0	8 513 069,2 0	0,00	10 64 2 760,80	4 038 156,9 0	49 833 778,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 42 9 157,60	9 013 890,0 0	8 513 069,2 0	7 196 744,1 0	10 64 2 760,80	4 038 156,9 0	49 833 778,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 42 9 157,60	9 013 890,0 0	8 513 069,2 0	7 196 744,1 0	10 64 2 760,80	4 038 156,9 0	49 833 778,60
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 42	9 013	8 513	7 196	10 64	4 038	49 833 778,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 818,90	6 467 659,30	3 149 753,00	3 514 514,94	3 677 429,55	6 760 536,60	26 608 712,29
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 818,90	6 467 659,30	3 149 753,00	3 514 514,94	3 677 429,55	6 760 536,60	26 608 712,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405 974,80	53 354 921,70	44 549 142,70	67 413 339,30	71 713 986,21	71 198 910,12	347 636 274,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405 974,80	53 354 921,70	44 549 142,70	67 413 339,30	71 713 986,21	71 198 910,12	347 636 274,83
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405 974,80	53 354 921,70	44 549 142,70	67 413 339,30	71 713 986,21	71 198 910,12	347 636 274,83
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405 974,80	53 354 921,70	44 549 142,70	67 413 339,30	71 713 986,21	71 198 910,12	347 636 274,83
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 758,70	2 055 199,70	2 609 597,50	0,00	3 446 782,05	3 716 832,85	17 570 976,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530	2 055	2 609	3 211	3 446	3 716	17 570 976,

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 748,1 0	5 431 943,3 0	4 503 315,8 0	0,00	5 857 754,0 3	7 630 745,4 4	32 750 335, 47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 748,1 0	5 431 943,3 0	4 503 315,8 0	5 024 828,8 0	5 857 754,0 3	7 630 745,4 4	32 750 335, 47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 748,1 0	5 431 943,3 0	4 503 315,8 0	5 024 828,8 0	5 857 754,0 3	7 630 745,4 4	32 750 335, 47
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 748,1 0	5 431 943,3 0	4 503 315,8 0	5 024 828,8 0	5 857 754,0 3	7 630 745,4 4	32 750 335, 47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 806,3 0	5 613 287,3 0	5 569 227,1 0	0,00	3 853 956,9 5	4 024 007,7 5	26 475 507, 10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 806,3 0	5 613 287,3 0	5 569 227,1 0	3 683 221,7 0	3 853 956,9 5	4 024 007,7 5	26 475 507, 10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 806,3 0	5 613 287,3 0	5 569 227,1 0	3 683 221,7 0	3 853 956,9 5	4 024 007,7 5	26 475 507, 10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 674,10	10 088 148,20	4 442 721,40	4 957 217,20	5 187 008,32	5 357 059,12	32 894 828,34
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 674,10	10 088 148,20	4 442 721,40	4 957 217,20	5 187 008,32	5 357 059,12	32 894 828,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 616,40	321 196,30	399 922,80	0,00	466 921,71	636 972,51	2 666 866,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 616,40	321 196,30	399 922,80	446 236,50	466 921,71	636 972,51	2 666 866,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 616,40	321 196,30	399 922,80	446 236,50	466 921,71	636 972,51	2 666 866,22
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 616,40	321 196,30	399 922,80	446 236,50	466 921,71	636 972,51	2 666 866,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386 182,80	21 244 524,20	15 829 970,30	14 145 321,40	17 661 933,45	22 268 422,25	113 536 354,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386	21 244	15 829	14 145	17 661	22 268	113 536 354,

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							182,80	524,20	970,30	321,40	933,45	422,25	40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386 182,80	21 244 524,20	15 829 970,30	14 145 321,40	17 661 933,45	22 268 422,25	113 536 354,4 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386 182,80	21 244 524,20	15 829 970,30	14 145 321,40	17 661 933,45	22 268 422,25	113 536 354,4 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 329,6 0	6 052 860,7 0	2 535 441,5 0	0,00	4 171 270,7 8	4 819 093,5 8	26 266 058, 16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 329,6 0	6 052 860,7 0	2 535 441,5 0	2 829 062,0 0	4 171 270,7 8	4 819 093,5 8	26 266 058, 16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 329,6 0	6 052 860,7 0	2 535 441,5 0	2 829 062,0 0	4 171 270,7 8	4 819 093,5 8	26 266 058, 16
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 329,6 0	6 052 860,7 0	2 535 441,5 0	2 829 062,0 0	4 171 270,7 8	4 819 093,5 8	26 266 058, 16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 4	521 4	658 1	0,00	768 4	938 4	4 263 372,0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 717,70	682 193,50	874 578,70	0,00	1 021 096,46	1 191 147,26	5 584 594,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 717,70	682 193,50	874 578,70	975 860,60	1 021 096,46	1 191 147,26	5 584 594,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 717,70	682 193,50	874 578,70	975 860,60	1 021 096,46	1 191 147,26	5 584 594,22
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 717,70	682 193,50	874 578,70	975 860,60	1 021 096,46	1 191 147,26	5 584 594,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 700,40	2 335 735,70	1 734 575,70	0,00	1 230 137,69	3 100 188,49	10 989 446,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 700,40	2 335 735,70	1 734 575,70	1 427 108,40	1 230 137,69	3 100 188,49	10 989 446,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 700,40	2 335 735,70	1 734 575,70	1 427 108,40	1 230 137,69	3 100 188,49	10 989 446,38

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 685,8 0	3 190 601,1 0	3 056 318,3 0	3 230 948,2 0	4 422 528,8 5	3 442 882,2 5	20 562 964,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 685,8 0	3 190 601,1 0	3 056 318,3 0	3 230 948,2 0	4 422 528,8 5	3 442 882,2 5	20 562 964,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 685,8 0	3 190 601,1 0	3 056 318,3 0	3 230 948,2 0	4 422 528,8 5	3 442 882,2 5	20 562 964,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 856 013,00	74 483 174,50	73 048 406,90	79 299 488,38	86 297 192,10	88 417 231,53	463 401 506,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 856 013,00	74 483 174,50	73 048 406,90	79 299 488,38	86 297 192,10	88 417 231,53	463 401 506,41
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 856 013,00	74 483 174,50	73 048 406,90	79 299 488,38	86 297 192,10	88 417 231,53	463 401 506,41
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 856 013,00	74 483 174,50	73 048 406,90	79 299 488,38	86 297 192,10	88 417 231,53	463 401 506,41
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639	7 236	10 13	0,00	11 82	12 49	62 634 724,

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
числе:							732,8 0	675,9 0	0 224, 30		7 335, 73	7 386, 53	86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 732,8 0	7 236 675,9 0	10 13 0 224, 30	11 30 3 369, 60	11 82 7 335, 73	12 49 7 386, 53	62 634 724, 86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 732,8 0	7 236 675,9 0	10 13 0 224, 30	11 30 3 369, 60	11 82 7 335, 73	12 49 7 386, 53	62 634 724, 86
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 732,8 0	7 236 675,9 0	10 13 0 224, 30	11 30 3 369, 60	11 82 7 335, 73	12 49 7 386, 53	62 634 724, 86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 492,1 0	6 836 895,8 0	1 826 094,0 0	0,00	2 734 453,8 6	2 704 504,3 6	18 310 816, 52
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 492,1 0	6 836 895,8 0	1 826 094,0 0	2 968 376,4 0	2 734 453,8 6	2 704 504,3 6	18 310 816, 52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 492,1 0	6 836 895,8 0	1 826 094,0 0	2 968 376,4 0	2 734 453,8 6	2 704 504,3 6	18 310 816, 52
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 492,1	6 836 895,8	1 826 094,0	2 968 376,4	2 734 453,8	2 704 504,3	18 310 816, 52

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							0	0	0	0	6	6	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 694,20	2 688 878,70	2 344 175,00	0,00	3 266 387,60	5 573 438,40	20 068 058,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 694,20	2 688 878,70	2 344 175,00	3 192 484,30	3 266 387,60	5 573 438,40	20 068 058,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 694,20	2 688 878,70	2 344 175,00	3 192 484,30	3 266 387,60	5 573 438,40	20 068 058,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 694,20	2 688 878,70	2 344 175,00	3 192 484,30	3 266 387,60	5 573 438,40	20 068 058,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 917,10	9 991 305,60	13 49 435,70	0,00	14 29 679,73	15 51 500,43	74 143 941,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101	9 991	13 49	13 74	14 29	15 51	74 143 941,

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 084,30	2 691 508,00	3 069 298,10	0,00	4 395 096,12	4 822 038,60	19 726 485,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 084,30	2 691 508,00	3 069 298,10	3 325 460,00	4 395 096,12	4 822 038,60	19 726 485,12
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 084,30	2 691 508,00	3 069 298,10	3 325 460,00	4 395 096,12	4 822 038,60	19 726 485,12
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 084,30	2 691 508,00	3 069 298,10	3 325 460,00	4 395 096,12	4 822 038,60	19 726 485,12
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 217,80	6 119 236,80	4 674 251,70	0,00	7 027 452,39	4 197 503,19	31 273 563,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 217,80	6 119 236,80	4 674 251,70	5 233 901,50	7 027 452,39	4 197 503,19	31 273 563,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 217,80	6 119 236,80	4 674 251,70	5 233 901,50	7 027 452,39	4 197 503,19	31 273 563,38

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 121,20	126 754,60	1 855 117,00	0,00	1 054 630,82	374 956,40	6 022 359,62
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 121,20	126 754,60	1 855 117,00	2 247 779,60	1 054 630,82	374 956,40	6 022 359,62
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 121,20	126 754,60	1 855 117,00	2 247 779,60	1 054 630,82	374 956,40	6 022 359,62
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 121,20	126 754,60	1 855 117,00	2 247 779,60	1 054 630,82	374 956,40	6 022 359,62
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733 796,90	47 159 587,30	55 289 719,00	50 769 781,22	54 262 462,07	51 219 966,42	300 435 312,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733 796,90	47 159 587,30	55 289 719,00	50 769 781,22	54 262 462,07	51 219 966,42	300 435 312,91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733 796,90	47 159 587,30	55 289 719,00	50 769 781,22	54 262 462,07	51 219 966,42	300 435 312,91
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733	47 159	55 289	50 769	54 262	51 219	300 435 312,

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							796,90	587,30	719,00	781,22	462,07	966,42	91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 417,7 0	2 937 116,4 0	5 211 039,5 0	0,00	2 347 073,2 6	2 517 124,0 6	17 796 865, 82
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 417,7 0	2 937 116,4 0	5 211 039,5 0	2 243 094,9 0	2 347 073,2 6	2 517 124,0 6	17 796 865, 82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 417,7 0	2 937 116,4 0	5 211 039,5 0	2 243 094,9 0	2 347 073,2 6	2 517 124,0 6	17 796 865, 82
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 417,7 0	2 937 116,4 0	5 211 039,5 0	2 243 094,9 0	2 347 073,2 6	2 517 124,0 6	17 796 865, 82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 206,2 0	1 490 127,5 0	1 916 801,9 0	0,00	2 237 922,7 3	2 407 973,5 3	12 026 811, 76
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 206,2 0	1 490 127,5 0	1 916 801,9 0	2 138 779,9 0	2 237 922,7 3	2 407 973,5 3	12 026 811, 76

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 744,10	6 048 733,50	7 983 827,60	0,00	8 997 734,78	9 067 785,58	47 956 325,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 744,10	6 048 733,50	7 983 827,60	8 642 500,30	8 997 734,78	9 067 785,58	47 956 325,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 744,10	6 048 733,50	7 983 827,60	8 642 500,30	8 997 734,78	9 067 785,58	47 956 325,86
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 744,10	6 048 733,50	7 983 827,60	8 642 500,30	8 997 734,78	9 067 785,58	47 956 325,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 150,00	3 881 734,10	5 008 268,80	0,00	5 847 301,65	6 117 352,45	31 223 065,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 150,00	3 881 734,10	5 008 268,80	5 588 258,70	5 847 301,65	6 117 352,45	31 223 065,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 150,00	3 881 734,10	5 008 268,80	5 588 258,70	5 847 301,65	6 117 352,45	31 223 065,70
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780	3 881	5 008	5 588	5 847	6 117	31 223 065,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 889,40	4 443 510,60	4 907 300,90	4 364 237,20	5 921 397,45	4 091 448,25	26 556 783,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 889,40	4 443 510,60	4 907 300,90	4 364 237,20	5 921 397,45	4 091 448,25	26 556 783,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 404 387,00	56 165 001,10	74 716 576,60	76 752 158,54	58 768 324,48	66 136 267,39	372 942 715,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 404 387,00	56 165 001,10	74 716 576,60	76 752 158,54	58 768 324,48	66 136 267,39	372 942 715,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 404 387,00	56 165 001,10	74 716 576,60	76 752 158,54	58 768 324,48	66 136 267,39	372 942 715,11
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 404 387,00	56 165 001,10	74 716 576,60	76 752 158,54	58 768 324,48	66 136 267,39	372 942 715,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 174,10	12 432 049,00	13 745 489,20	0,00	8 269 929,40	12 604 094,77	58 729 790,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944	12 43	13 74	5 734	8 269	12 60	58 729 790,

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 649,50	4 717 047,10	6 040 104,40	0,00	7 052 000,08	9 692 070,98	48 697 159,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 649,50	4 717 047,10	6 040 104,40	15 387 287,50	7 052 000,08	9 692 070,98	48 697 159,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 649,50	4 717 047,10	6 040 104,40	15 387 287,50	7 052 000,08	9 692 070,98	48 697 159,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 649,50	4 717 047,10	6 040 104,40	15 387 287,50	7 052 000,08	9 692 070,98	48 697 159,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 009,20	5 806 668,90	6 548 903,90	0,00	5 755 780,15	6 155 570,04	33 463 682,91
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 009,20	5 806 668,90	6 548 903,90	5 518 750,72	5 755 780,15	6 155 570,04	33 463 682,91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 009,20	5 806 668,90	6 548 903,90	5 518 750,72	5 755 780,15	6 155 570,04	33 463 682,91

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 460,4 0	2 476 574,2 0	4 166 893,5 0	0,00	5 922 817,9 4	6 719 975,1 4	25 875 411,38
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 460,4 0	2 476 574,2 0	4 166 893,5 0	4 647 690,2 0	5 922 817,9 4	6 719 975,1 4	25 875 411,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 460,4 0	2 476 574,2 0	4 166 893,5 0	4 647 690,2 0	5 922 817,9 4	6 719 975,1 4	25 875 411,38
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 460,4 0	2 476 574,2 0	4 166 893,5 0	4 647 690,2 0	5 922 817,9 4	6 719 975,1 4	25 875 411,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 403,0 0	9 500 792,1 0	8 322 839,7 0	0,00	11 62 3 095,88	9 579 146,6 8	55 245 712,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 403,0 0	9 500 792,1 0	8 322 839,7 0	8 815 434,8 0	11 62 3 095,88	9 579 146,6 8	55 245 712,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 403,0 0	9 500 792,1 0	8 322 839,7 0	8 815 434,8 0	11 62 3 095,88	9 579 146,6 8	55 245 712,16
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404	9 500	8 322	8 815	11 62	9 579	55 245 712,

[illegible]

[illegible]